

Harmonogram rzeczowo finansowy – aktualizacja 27.08.2026

Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania budżetowego p.n.: „Modernizacja dróg płytami drogowymi”

Wyszczególnienie etapów realizacji inwestycji	Długość odcinka [mb]	Powierzchnia [m2]	Koszt całkowity etapu brutto [zł]	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
PERKOZA DOŁUJE	192	874	214 892,86 zł	29.07.2026	20.08.2026
BRZozowa MIERZYN	700	3158	770 401,89 zł	27.08.2026	18.09.2026
RÓŻY WIATRÓW DOBRA	230	1035	254 015,91 zł	18.09.2026	2.10.2026
KALINOWA WOŁCZKOWO	240	1101	270 046,75 zł	5.10.2026	16.10.2026
ASTROWA WOŁCZKOWO	101	484	120 103,10 zł	19.10.2026	23.10.2026
KOŚCIELNA BEZRZECZE	120	540	133 694,11 zł	26.10.2026	31.10.2026

Wojciech Szczepan

USŁUGI TRANSPORTOWO BUDOWLANE
SZCZEPAN WOJCIECH