

HARMONOGRAM PRAC NA OKRES LUTY - MARZEC 2020 WOŁCZKOWO

Lp.		3-9 Luty	10-15 Luty	17-21 Luty	24-29 Luty	2-7 Marzec	9-14 Marzec	16-21 Marzec	23-28 Marzec
1	Konstrukcja jezdni do kruszywa na odcinku pomiędzy rondem a kościołem strona lewa i prawa								
2	Wprowadzenie ruchu wahadłowego trójwlotowego na rondzie, Wykonanie konstrukcji jezdni na rondzie (1 tydzień)		3-wlotowe wahadło						
3	Ustawienie krawężników na rondzie do kościoła								
4	Ułożenie dwóch warstw bitumicznych na rondzie wraz z podejściami po ok 20 mb do ronda								
5	Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem zjazdów i chodników na odcinku od cmentarza do połączenia z rondem Przyjęto średnio ok 35mb ułożenia na gotowo dziennie, odcinek łączącej długości ok 340mb, łącznie potrzeba 20 dni roocznych								
6	W trakcie prac brukarskich w miarę możliwości profilowanie kruszywa pod warstwy bitumiczne na odcinku od cmentarza do ronda								
7	Ułożenie dwóch warstw bitumicznych na odcinku od cmentarza do ronda, długość ok 340mb								
8	Profilowanie kruszywa od ronda do kościoła odcinek ok.70mb ułożenie dwóch warstw bitumicznych								
Wahadło trójwlotowe przewidujemy utrzymać maksymalnie od 11-21 lutego, przy układaniu masy bitumicznej będzie ręczne sterownie ruchem									